

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施一期建设项目		建设/运营单位（盖章）		苏州吴中太湖新城工程建设管理有限公司	
国家重大项目库代码		2311-320506-89-01-761590		地债管理系统项目编码		P23320506-0009	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		3.2		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		3.2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目的建设为夯实吴中太湖新城的数字基础设施和数据资源体系建设，适应数字经济时代发展需要。计划24年底，全面启动本项目各条线项目工程，其中：完成吴郡绿岛下穿隧道工程；确定世纪金源、恒太美景等强电外线接入方案及220KV架空线入地方案；启动太湖新城供电通道修复工程、管线入地入廊工程及环境整治工程。			截至2024年12月末，顺利完成吴郡绿岛下穿工程，完成苏震桃西侧沿线4公里220KV架空线入地工程水保、环评等前期工作；完成天鹅荡路、东太湖路等道路10KV架空线入地工程及中建三局、仁恒地产、世纪金源、恒太美景等项目强电外线接入工程方案；完成溪江河、园街周边环境整治方案并推进项目实施进度。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	预算执行率	100%	100%	5	5	资金到账凭证
		专款专用率	100%	100%	5	5	资金支付凭证
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金支付凭证
		资金到位率	100%	100%	5	5	资金到账凭证
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	项目实施方案
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	监理月报
产出	数量指标	项目建设进度	60%	60%	10	10	监理月报
	质量指标	施工质量管理	健全	健全	10	10	监理月报
		安全事故发生率	0	0	10	10	监理月报
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	8	资金支付待进一步加快
		工程节点完工及时性	及时	及时	10	10	验收资料档案
	成本指标	成本控制情况	好	好	10	10	项目资金支付台账
效益	经济效益	待正式投用后设置	-	-	-	-	
	社会效益	待正式投用后设置	-	-	-	-	
	生态效益	待正式投用后设置	-	-	-	-	
	可持续发展	待正式投用后设置	-	-	-	-	
满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	95%	99%	10	10	
总 计					100	98	
自评偏差原因及改进措施							
项目主管部门复核意见		部门负责人：林毅（盖章）					
财政分管处（科）室复核意见		处（科）室负责人：杨晓（盖章）					
财政绩效处（科）室复核意见		处（科）室负责人：殷丹（盖章）					
财政债务处（科）室重点监控整改情况		处（科）室负责人：陈伟（盖章）					

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

