

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况

项目名称：吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施一期建设项目

投资项目代码：2311-320506-89-01-761590



1.项目投资情况。根据《关于苏州太湖新城吴中管理委员会吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施一期建设项目初步设计的批复》（吴数据项批〔2024〕64号），项目总投资概算 53,636.37 万元。

2.主要建设内容。本项目在吴中太湖新城数字经济创新港 38 平方公里范围内实施强电外线接入工程、管线入廊入地工程、道路工程及环境整治等基础设施配套工程。具体包括在建项目强电外线通道建设工程及电缆通道整改修复工程(总长约 24.5 千米)、10KV 及 220KV 架空线路入廊入地工程(总长约 27.2 千米)、吴郡绿岛大堤下穿隧道工程(新建下穿通道及人行步道总长约 143 米，宽 3~3.6 米；修复人行通道 400 米)及道路环境整治等工程。

3.实施方式。本项目立项单位为苏州太湖新城吴中管理委员会，由苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司参照集中建设模式管理。有关项目质量、安全等方面需满足现行的工程施工标准规范，以及相关部门的规范要求。

4.资金投入与使用情况：项目总投资概算 53,636.37 万元，其中：财政预算 16,136.37 万元，专项债资金 37500 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目累计实现投资 38283.99 万元，其中 32000 万元政府专项债资金。

（二）绩效目标

1.总体目标：本项目旨在夯实吴中太湖新城的数字基础设施和数据资源体系建设，提升电力供应的稳定性和运行效率，深化数字技术在各个领域的融合应用；优化区域内部交通网络便捷性，通过环境整治工程为居民打造高品质的宜居环境，吸引高端人才集聚；打造数字经济核心引擎，促进吴中太湖新城成为全国数字经济创新的引领区，推动数字经济高质量发展。

2.阶段性目标：本项目的建设为助力吴中区太湖新城数字经济创新港发展，适应数字经济时代发展的需要，计划 24 年底，全面启动本项目各条线项目工程，其中：完成吴郡绿岛下穿隧道工程；确定世纪金源、恒太美景等强电外线接入方案及 220KV 架空线入地方案；启动太湖新城供电通道修复工程、管线入地入廊工程及环境整治工程。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目为社会公益性建设项目，项目的实施对区域经济效益和社会效益具有重要意义，不仅可以促进数字创新港内企业的发展，推动产业升级，进而带动整个区域经济的繁荣，实现

区域经济发展目标；还能提高吴中太湖新城的整体形象，打造宜居宜业的城市环境和提升社会福利。由于 2024 年尚在项目建设期，本年度的绩效评价重点在“过程”、“产出”和“满意度”指标评价上，从资金管理，组织实施及数量指标、质量指标、时效指标等方面评价。

（二）评价思路方法

根据《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）以及省、市有关专项债券的管理要求，本次绩效评价依照“决策-管理-产出-效益”的逻辑路径，运用定量与定性结合的方法，综合分析项目执行过程中的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。

（三）评价工作情况

1.现场核查内容：

①工程进度：对三个进程中的外线通道工程进行抽查，项目质量、安全等方面需满足现行的工程施工标准规范。

②资金台账：专项债支付凭证齐全，未发现违规使用资金。

2.社会测评：向收益对象发放调研问卷 100 份，有效样本回收率 100%，比较全面、客观、深入地收集了项目辐射范围内对象意见，调研满意度达 99%，项目整体接受程度较好。

（四）绩效评价结论。

根据地方政府专项债券项目资金绩效管理办法和江苏省预算项目支出绩效指标体系，对吴中经开区吴中太湖新城数字经

济创新港基础设施一期建设项目专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行评价，重点评价“过程”、“产出”和“满意度”，自评分得分 98 分，绩效等级为“优秀”。



三、项目绩效

截至 2024 年 12 月 31 日，吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施一期建设项目累计实现投资 38283.99 万元，其中 32000 万元政府专项债资金。专项债券资金设立专户监管，资金的拨付与项目进度挂钩，无违规使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，顺利完成吴郡绿岛下穿工程，完成苏震桃西侧沿线 4 公里 220KV 架空线入地工程水保、环评等前期工作；完成天鹅荡路、东太湖路等道路 10KV 架空线入地工程及中建三局、仁恒地产、世纪金源、恒太美景等项目强电外线接入工程方案；完成溪江河、园街周边环境整治方案并推进项目实施进度。

四、存在问题

目前项目建设进程中，暂无问题反馈。

五、有关建议

暂无。

六、相关信息。

绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。