

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况

项目名称：太湖新城垃圾转运站项目

投资项目代码：2019-320560-78-01-507002

1.项目投资情况：根据《关于苏州太湖新城吴中管理委员会太湖新城生活垃圾转运站项目建议书的批复》（吴开管委审〔2019〕19号），项目总投资 9870 万元。

2.主要建设内容：项目用地面积 7206.5 平方米，总建筑面积约 6547.28 平方米(地上建筑面积 3686.29 平方米、地下建筑面积 2860.99 平方米)，包括垃圾中转站、公共卫生间、办公用房等配套服务用房。同步实施室外工程及公用工程。设计垃圾转运规模 400 吨/天。

3.实施方式：本项目法人单位为苏州太湖新城吴中管理委员会，由苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司实行全过程代建，具体代建管理工作按照《苏州市级政府投资项目代建管理办法（试行）》（苏府〔2017〕69号）和吴中区《区政府关于转发苏州市级政府投资项目代建管理办法（试行）的通知》（吴政发〔2017〕128号）等文件执行，所需资金由太湖新城财政承担。

4.资金投入与使用情况：项目投资概算为 9870 万元，其中：



财政预算资金 7070 万元，专项债资金 2800 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目累计实现投资 7973 万元，其中 2800 万元为政府专项债资金。

（二）绩效目标

1.总体目标：项目旨在助力构建科学完善的生活垃圾分类和处理体系，项目建成后可提升区域固体废弃物中转水平，完善吴中太湖新城环境卫生配套设施，优化人居生态环境，提高居民生活质量，改善区域投资环境，促进区域环境保护与经济建设协调发展。

2.阶段性目标：年内完成项目主体结构及二次结构施工，完成室内装饰、机电安装工程及外幕墙施工，室外工程、景观绿化、专业设备安装施工基本完成，组织推进各项验收。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目为社会公益性建设项目，项目的实施可满足太湖新城 30 万规划人口生活垃圾的转运需求，对于区域经济效益和社会效益具有重要意义。本项目的建设不仅可以大大改善吴中太湖新城环境配套设施功能性布局，加快推动区域经济高质量发展，实现区域经济发展目标；还能改善环境质量，提升城乡居民生活水平、提高区域形象和提升社会福利。由于 2024 年尚在项目建设期，本年度的绩效评价重点在“过程”、“产出”和“满意度”指标评价上，从资金管理，组织实施及数量指标、质量指标、时效指标、

成本指标等方面评价。

（二）评价思路方法

根据《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）以及省、市有关专项债券的管理要求，本次绩效评价依照“决策-管理-产出-效益”的逻辑路径，运用定量与定性结合的方法，综合分析项目执行过程中的产出数量、质量、时效、成本及服务对象满意度等绩效指标。

（三）评价工作情况

1.现场核查内容

①工程进度：对工程太湖新城生活垃圾转运站进行抽查，项目质量、安全等方面需满足现行的工程施工标准规范。

②资金台账：专项债支付凭证齐全，未发现违规使用资金。

2.社会测评：向收益对象发放满意度调查问卷 100 份，有效样本回收率 100%，比较全面、客观、深入地收集了项目辐射范围内群体意见，项目整体接受程度较好，满意率达 99%。

（四）绩效评价结论。

根据地方政府专项债券项目资金绩效管理办法和江苏省预算项目支出绩效指标体系，对苏州太湖新城吴中管理委员会太湖新城生活垃圾转运站项目专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行评价，重点评价“过程”、“产出”和“满意度”，自评分得分 98 分，绩效等级为“优秀”。

三、项目绩效。





截至 2024 年 12 月 31 日，项目累计实现投资 7973 万元，其中 2800 万元为政府专项债资金。专项债券资金设立专户监管，资金的拨付与项目进度挂钩，无违规使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目主体验收完成，二次结构、室内装饰、机电安装及幕墙工程等顺利完成，室外工程、景观绿化、专业设备安装施工基本完成，组织竣工测绘及各项验收资料整理工作。

四、存在问题。

目前项目建设进程中，暂无问题反馈。

五、有关建议

暂无。

六、相关信息。

绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。